



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
445

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE 374 DEL 06/05/2020

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B. DEMURO. CUP: C66J17000120006. CIG VARI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (MODIFICHE AL CONTRATTO)

Il Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio e territorio

Vista l'allegata proposta di determinazione.

Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all'approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n. 12 del 19.4.2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

Arch. Giancarmelo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale

Proposta di determinazione n. 445 del 30/04/2020

Ufficio Proponente: **Dirigenza Servizi al patrimonio ed al territorio**

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B. DEMURO. CUP: C66J17000120006. CIG VARI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (MODIFICHE AL CONTRATTO)

PREMESSA

Richiamate:

- le deliberazioni G. C. n. 244 del 30.12.2016 e n. 27 del 2.3.2017, con la quale si è proceduto, rispettivamente, ad approvare e rettificare e integrare il suindicato Piano triennale delle OO. PP. 2017- 2019 e l'elenco annuale 2017
- la deliberazione G. C. n. 218 del 1.12.2017, con cui è stato approvato il Programma triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018
- le deliberazioni n. 48 e 49 del 28.12.2017, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020
- la deliberazione G. C. n. 53 del 5.4.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e relativo piano delle performance
- la deliberazione n. 17 del 7.8.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l'Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2018-2020
- la deliberazione n. 10 del 17.03.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022

Considerato che:

- nell'ambito dei suindicati piani triennali delle OO.PP. è inserito l'intervento riguardante i "lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro", da finanziare parzialmente con accensione di mutuo presso la cassa DD. PP.
- l'intervento anzidetto è essenzialmente deputato alla ristrutturazione del campo di calcio ubicato in via Limbara mediante la realizzazione di un campo con manto sintetico in sostituzione di quello in terra battuta attualmente esistente e nella sistemazione dei sotto servizi per lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso una nuova rete di drenaggio

Viste le determinazioni dirigenziali n. 294 del 20.4.2017, con la quale è stato nominato il RUP di tale intervento, nella persona dell'Ing. Lucia Pasella, e n. 429 del 14.5.2018, con la quale la medesima è stata sostituita dall'Arch. Giancarmelo Serra ed il dott. Marcello Ronchi è stato nominato collaboratore del RUP

Dato atto che con determinazione n. 693 del 1.8.2017, a seguito di procedura aperta indetta con determina a contrarre n. 356 del 10.5.2017, è stato aggiudicato il "Servizio di Ingegneria e Architettura per studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro" al R.T.P. composto da:

- Ing. Visicale Rafaele, con studio professionale a Tempio Pausania, in qualità di capogruppo e mandatario
- Ing. Giuseppe Visicale, con studio professionale a Tempio Pausania, in qualità di mandante
- Arch. Paola Lattuneddu, con studio professionale a Tempio Pausania, in qualità di mandante e giovane professionista

Evidenziato che, per il servizio sopra descritto, in data 9.11.2017 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 66 con il RTP aggiudicatario

Dato atto che è stato necessario acquisire la relazione geologica e geotecnica e le indagini connesse presso laboratorio accreditato per i Lavori ed è pertanto stato affidato il Servizio di ingegneria e architettura per la redazione della relazione geologica e geotecnica e le indagini connesse presso laboratorio accreditato per i Lavori alla Geologa SPANO PIERA FRANCA con n. CIG: Z6E215DFB2

Preso atto che il servizio del Geologo è stato eseguito con la consegna degli elaborati richiesti, sulla base dei quali i professionisti incaricati della progettazione hanno potuto predisporre il progetto

Richiamata la deliberazione n. 138 del 23.8.2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal R.T.P. Ing. Visicale Rafaele, Ing. Visicale Giuseppe, Arch. Lattuneddu Paola, relativo all'intervento denominato "Lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro", di complessivi **€ 674.000,00**, di cui € 626.677,84 finanziati mediante accensione di apposito mutuo presso la Cassa depositi e Prestiti, e € 47.322,16 finanziati da bilancio comunale

Richiamata altresì la deliberazione G. C. n. 150 del 20.9.2018, con la quale:

- è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in questione
- è stato approvato il quadro economico dell'intervento per la somma di € 674.000,00
- è stato dato atto che la somma suindicata di € 674.000,00 troverà copertura come segue:

a) € 626.677,84 mediante accensione di mutuo

b) € 47.322,16 mediante fondi di bilancio comunale sul capitolo n. 11090 (ora cap. 8610) e cap. 12515 (ora cap. 9440)

Considerato che in data 7.11.2018 è stato ottenuto il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la somma di € 626.677,84, come comunicato dal suddetto Ente con nota prot. n. 25979 del 8.11.2018 con cui è stato anche trasmesso il contratto di mutuo in questione

Vista la nota prot. n. 29119 del 7.12.2018 con la quale è stato richiesto il **parere preventivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, ed in particolare della LND Servizi srl, che è la struttura tecnica della LND che svolge attività di consulenza e supporto a favore degli Enti Pubblici e dei soggetti privati per l'assistenza nella redazione degli elaborati grafici dei progetti e dei capitolati tecnici ed economici afferenti i lavori per la realizzazione dei campi in erba artificiale da utilizzare ai fini agonistici di cui ai regolamenti LND Standard emessi dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC)

Tenuto conto che, per problemi finanziari legati all'erogazione del mutuo, la gara d'appalto per i lavori in questione doveva essere obbligatoriamente bandita entro la data del 31.12.2018, per cui non si è potuto attendere il parere suindicato

Richiamata la determinazione n. 1294 del 12.12.2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed è stata indetta la relativa gara d'appalto per un importo a base di gara di € 493.746,93

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale n. 24 del 16.1.2019, è stato aggiudicato all'Ing. Rafaele Visicale il servizio dell'ingegneria e architettura per la Direzione lavori, misura e contabilità e CRE per un importo netto pari a € 27.449,76 (pari al ribasso del **30,03%** sull'importo a base di gara di € 39.230,76), oltre a oneri previdenziali e IVA di legge
- con determinazione n. 149 del 14.2.2019 la gara d'appalto è stata aggiudicata alla società Edil Tecnica sas di Scarpino Antonio & C., con sede a Lamezia Terme, per l'importo di € 363.756,47 oltre IVA di legge
- con determinazione n. 328 del 15.4.2019, la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata inefficace per le motivazioni nella stessa descritte
- con determinazione n. 345 del 19.4.2019 si è proceduto ad una nuova aggiudicazione dell'appalto alla società Pisano Bruno Costruzioni srl, con sede a Selargius, per l'importo complessivo di € 365.772,57, oltre IVA di legge

Considerato che:

- a) in data 27.2.2019 è pervenuto il **parere negativo** da parte della Lega Nazionale Dilettanti relativamente ad alcune parti del progetto
- b) a seguito di numerosi incontri con l'Ente suindicato, tra cui l'ultimo svolto a Roma in data 27.6.2019 sono state concordate le modifiche da apportare al progetto
- c) in data 11.7.2019 il RTP aggiudicatario dell'incarico di progettazione ha trasmesso la documentazione inerente il progetto esecutivo rivisto sulla base delle indicazioni della LND
- d) con nota prot. n. 18944 del 18.7.2019 il progetto suindicato è stato trasmesso alla LND

e) in data 26.7.2019, con nota pervenuta in data 1.9.2019, la LND ha trasmesso l'Attestazione di conformità positiva invitando il Comune ad iniziare i lavori per la realizzazione del campo in questione

Dato atto che, pur trattandosi di progettazione a livello esecutivo, si è ritenuta opportuna l'approvazione, con deliberazione n. 132 del 13.9.2019, del nuovo progetto da parte Giunta Comunale poiché numerose erano le lavorazioni differenti da effettuare rispetto a quelle già approvate dal medesimo organo con deliberazione n. 150/2018

Dato atto che, nel frattempo:

- con determinazione n. 1103 del 28.10.2019 si è preso atto della rinuncia da parte della società Pisano Bruno Costruzioni srl all'aggiudicazione dei lavori disposta con determina n. 345/2019

- con determinazione n. 1113 del 30.10.2019 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto al terzo classificato nella graduatoria della gara d'appalto, vale a dire la società Ledda Costruzioni snc, per l'importo di € 368.892,73, oltre all'IVA di legge

- con determinazione n. 1221 del 21/11/2019 sono state approvate le modifiche al progetto ed un nuovo quadro economico, a seguito delle modifiche al progetto richieste dalla Lega nazionale dilettanti ed approvate dalla Giunta con delibera n. 132/2019 citata, prima della firma del contratto con la società Ledda costruzioni snc ed evidenziando che il contratto d'appalto per i lavori non era stato ancora sottoscritto, per cui risultava inapplicabile l'art. 106 del Codice in materia di modifiche del contratto.

A seguito della determinazione n. 1221/2019 il Quadro economico dei lavori era il seguente:

QUADRO ECONOMICO						
		Vecchio Q. E.	Nuovo Q. E.	Differenze	Somme mutuo	Somme bilancio
	LAVORI					
A1	Importo lavori	€ 355.169,65	€ 389.174,73	€ 34.005,08	€ 389.174,73	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.723,08	€ 13.723,08	€ 0,00	€ 13.723,08	
A	Totale lavori	€ 368.892,73	€ 402.897,81	€ 34.005,08	€ 402.897,81	
	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA sul Lavori (10% di A)	€ 36.889,27	€ 40.289,78	€ 3.400,51	€ 40.289,78	
B2	Incentivi ex art. 113 Codice	€ 9.794,06	€ 2.848,50	-€ 6.945,56		€ 2.848,50
B3	Fondo innov. (20%) art. 113	€ 0,00	€ 2.158,82	€ 2.158,82		€ 2.158,82
B4	Spese tecn.esterne (prog. Fatt. + prog. Def. Compresa cassa e IVA)	€ 12.934,14	€ 12.934,14	€ 0,00		€ 12.934,14
B5	Spese tecn.esterne (prog. Esec., compresa cassa e IVA)	€ 10.666,55	€ 10.666,55	€ 0,00	€ 10.666,55	
B6	Spese tecn.esterne (DL. CRE, CSE compresa cassa e IVA)	€ 36.221,39	€ 38.947,11	€ 2.725,72	€ 38.947,11	
B7	Spese tecn. Esterne per rel. Geologica e geotecnica	€ 9.902,87	€ 9.902,87	€ 0,00		€ 9.902,87
B8	Fondo accordi bonari	€ 14.691,09	€ 14.691,09	€ 0,00		€ 14.691,09
B9	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	
B10	Oneri collaudo Lega ND	€ 14.168,00	€ 14.168,00	€ 0,00	€ 14.168,00	
B11	Imprevisti ed economie	€ 153.806,23	€ 118.461,66	-€ 35.344,57	€ 113.674,92	€ 4.786,74
B12	Differenza onorari progett. Compresa cassa e IVA)	€ 5.808,67	€ 5.808,67	€ 0,00	€ 5.808,67	
B	TOTALE	€ 305.107,27	€ 271.102,19	-€ 34.005,08	€ 223.780,03	
C	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)	€ 674.000,00	€ 674.000,00	€ 0,00	€ 626.677,84	€ 47.322,16

Dato atto che la copertura economica dell'intervento, approvata dapprima con la delibera G. C. n. 150 del 20.9.2018 di approvazione del progetto definitivo e poi con delibera GC n. 132 del 13.9.2019, di approvazione della nuova proposta di progetto a seguito delle richieste della LND, per un totale di € 674.000,00, era la seguente:

- € 626.677,84 con il mutuo della Cassa depositi e prestiti sopra descritto (cap. 9380)

- € 47.322,16 con fondi di bilancio comunali (capp. 8610 e 9440)

Dato atto che a seguito della determinazione n. n. 1221 del 21/11/2019 la situazione degli impegni assunti era la seguente:

N.	CAP.	ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAM.
1	9380	2018	2382-0	€ 732,00	Parere	LND Servizi srl	Mutuo
2	9380	2018	2383-0	€ 8.743,07	Prog. Esec.	RTP Visicale	Mutuo
3	9380	2018	2701-0	€ 225,00	Contributo	ANAC	Mutuo
4	9380	2019	346-0	€ 36.221,39	Dir. Lavori	Ing. Visicale	Mutuo
5	9380	2019	717-0	€ 5.808,67	Diff. Onorari	RTP Visicale	Mutuo
6	9380	2019	1249-0	€ 1.923,48	Prog. Esec.	RTP Visicale	Mutuo
7	9380	2019	1692-0	€ 1.464,00	Parere	LND Servizi srl	Mutuo
8	9380	2019	2013-0	€ 121.631,93	Lavori	Ledda snc	Mutuo
9	9380	2019	2019-0	€ 37.405,59	Lavori	Ledda snc	Mutuo
10	9380	2019	2090-0	€ 2.725,72	Dir. Lavori	Ing. Visicale	Mutuo
11	9380	2020	392-0	€ 8.312,00	Parere	LND Servizi srl	Mutuo
12	9380	2020	393-0	€ 113.674,92	imprevisti	diversi	Mutuo
13	9380	2020	416-0	€ 284.150,07	Lavori	Ledda snc	Mutuo
14	9380	2020	889-0	€ 3.660,00	Parere	LND Servizi srl	Mutuo
TOTALE MUTUO				€ 626.677,84			
15	9440	2019	2092-0	€ 4.786,74	imprevisti	diversi	bilancio
16	9440	2019	2091-0	€ 2.158,82	fondo innov.	diversi	bilancio
17	9440	2019	350-0	€ 14.691,09	acc. Bonari	diversi	bilancio
18	9440	2019	349-0	€ 2.848,50	incentivi	diversi	bilancio
19	8610	2018	238-0	€ 1.987,24	Rel. Geol.	Geol. Spano	bilancio
20	8610	2018	237-0	€ 7.915,63	Rel. Geol.	Geol. Spano	bilancio
21	8610	2018	1053-0	€ 12.609,72	Prog. Defin.	RTP Visicale	bilancio
22	8610	2019	1305-0	€ 324,42	Prog. Defin.	RTP Visicale	bilancio
TOTALE BILANCIO				€ 47.322,16			

Dato atto che

- in data 26.11.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 77 nella forma della scrittura privata
- in data 05/12/2019 i lavori hanno avuto inizio

TUTTO CIO' PREMESSO

Preso atto, che gli Amministratori hanno richiesto al RUP (Arch. Giancarmelo Serra) di far verificare la possibilità di dotare il campo di un nuovo impianto di illuminazione utilizzando le somme derivanti dal ribasso d'asta. Conseguentemente con nota prot. 33125 del 18.12.2019 il RUP autorizzava il DL a predisporre una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del DLgs 50/2016 per introdurre la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo attraverso l'installazione di n. 4 torri faro sulle quali installare dei fari a basso consumo e quindi a LED, con il rispetto delle seguenti condizioni:

- rispettare quanto indicato al comma 7 dell'art. 106: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- tenere conto di quanto indicato al comma 12 dell'art. 106: La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- i prezzi delle variazioni del contratto dovranno essere valutati secondo quanto stabilito all'art. 8 comma 5 e seguenti del DM 7 marzo 2018, n. 49.
- il Quadro economico successivo alla perizia deve rimanere nei limiti di quello antecedente alla medesima.

Nel frattempo la Ditta non ha mai interrotto i lavori fino alla data del 16.03.2020 quando ha chiesto, con nota prot 6780, la sospensione dei lavori per l'epidemia di COVID-19. Questa è stata accordata a partire dalla data del 16.03.2020 con verbale firmato in data 27/03/2020.

Nelle more della sospensione è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che non ha inserito l'attività di realizzazione dei lavori per impianti sportivi all'aperto tra quelle attività non soggette alla sospensione. Pertanto i lavori risultano sospesi per disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il DL predisponendo con celerità il progetto con le nuove richieste dell'Amministrazione. Pertanto predisponendo il calcolo illuminotecnico fissando come illuminamento medio il valore di 150 lux, parametro indicato dalle linee guida della LND per tipologia di campo e numero di spettatori. Per ottenere questo parametro il progetto prevede l'installazione di n. 6 proiettori da 750 W su ogni torre faro.

Dato atto che

- durante la realizzazione dei lavori e più precisamente durante la formazione delle trincee per la posa del tubo drenante per il manto sintetico sul lato corto del campo parallelo alla ferrovia è stato intercettato lo scarico degli spogliatoi adiacenti a via Limbara, completamente rovinato ed ostruito e, pertanto, non più funzionante. È stato necessario sostituirlo al fine di rendere nuovamente funzionanti i bagni degli spogliatoi esistenti.

- durante il periodo di predisposizione della presente variante, a seguito di diversi chiarimenti con i funzionari della Lega nazionale dilettanti che dovranno rilasciare il proprio parere per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del campo, è risultato necessario sostituire il tratto di rete prospiciente le tribune poste lungo il lato sud ed inserire tre nuovi varchi, tutto in possesso di certificazioni antinfortunistiche

Considerato che queste nuove lavorazioni aumentavano notevolmente l'importo dei lavori oltre le somme stanziare nel quadro economico approvato, in accordo con gli Amministratori, si è deciso di installare al momento solo 2 proiettori su ogni torre faro, rimandando ad un successivo momento l'acquisto e l'installazione degli altri proiettori.

Chiarito questo aspetto, l'ing. Raffaele Visicale, DL dell'intervento, ha predisposto gli allegati che compongono la modifica del contratto e perizia di variante e li ha presentati con nota prot. 8673 del 14.04.2020.

Il RUP, con nota email del 17/04/2020 ha chiesto una serie di modifiche e chiarimenti.

Il DL ha riscontrato la email del RUP con note email del 23 e 24 aprile u.s. Pertanto gli allegati che compongono la perizia sono i seguenti:

- All. A.1 Relazione Tecnica 2
- All. B.1 Elenco Prezzi 2
- All. C.1 Computo Metrico 2
- All. H.1 piano di sicurezza e coordinamento
- All. M.1 Quadro Comparativo 2
- All. N Quadro Economico
- all. O progetto illuminotecnico
- all. P quadri elettrici
- Tav. 11 Impianto di illuminazione - Recinzione 2
- tav. 12 torre faro
- tav. 13 plinto torre faro
- tav. 14 recinzione
- Verbale concordamento nuovi prezzi, firmato dalla Ditta

A seguito della modifica al contratto e della perizia il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO						
		Vecchio Q. E.	Nuovo Q. E.	Differenze	Somme mutuo	Somme bilancio
	LAVORI					
A0	Importo lavori al lordo	€ 525.982,88	€ 671.396,67	€ 145.413,79		
A1	Importo lavori al netto ribasso 26,01%	€ 389.174,73	€ 496.766,40	€ 107.591,67	€ 496.766,40	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.723,08	€ 13.723,08	€ 0,00	€ 13.723,08	
A	Totale lavori	€ 402.897,81	€ 510.489,48	€ 107.591,67	€ 510.489,48	
	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA sul Lavori (10% di A)	€ 40.289,78	€ 51.048,95	€ 10.759,17	€ 46.373,03	€ 4.675,92
B2	Incentivi ex art. 113 Codice	€ 2.848,50	€ 2.946,26	€ 97,76		€ 2.946,26
B3	Fondo innov. (20%) art. 113	€ 2.158,82	€ 2.740,48	€ 581,66		€ 2.740,48
B4	Spese tecn.esterne (prog. Fatt. + prog. Def. Compresa cassa e IVA)	€ 12.934,14	€ 12.934,14	€ 0,00		€ 12.934,14
B5	Spese tecn.esterne (prog. Esec., compresa cassa e IVA)	€ 10.666,55	€ 10.666,55	€ 0,00	€ 10.666,55	
B6	Spese tecn.esterne (DL. CRE, CSE compresa cassa e IVA)	€ 38.947,11	€ 38.947,11	€ 0,00	€ 38.947,11	
B7	Spese tecn. Esterne per rel. Geologica e geotecnica	€ 9.902,87	€ 9.902,87	€ 0,00		€ 9.902,87
B8	Fondo accordi bonari	€ 14.691,09	€ 0,00	-€ 14.691,09		
B9	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	
B10	Oneri collaudo Lega ND	€ 14.168,00	€ 18.056,00	€ 3.888,00	€ 14.168,00	€ 3.888,00
B11	Imprevisti ed economie	€ 118.461,66	€ 0,00	-€ 118.461,66	€ 0,00	
B12	Differenza onorari progett. Compresa cassa e IVA)	€ 5.808,67	€ 5.808,67	€ 0,00	€ 5.808,67	
B13	Onorari perizia (compresa cassa e IVA)	€ 0,00	€ 9.794,59	€ 9.794,59		€ 9.794,59
B14	Onorari DL, sicurezza dopo perizia (compresa cassa e IVA)	€ 0,00	€ 6.749,25	€ 6.749,25		€ 6.749,25
B	TOTALE	€ 271.102,19	€ 169.819,87	-€ 101.282,32	€ 116.188,36	€ 53.631,51
C	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)	€ 674.000,00	€ 680.309,35	€ 6.309,35	€ 626.677,84	€ 53.631,51

dal quale si evidenzia una modifica dell'importo totale del quadro economico che passa da € 674.000,00 a € 680.309,35 con un incremento di € 6.309,35 che troverà copertura economica individuando le somme nel capitolo di spesa n. 9450 - Bando FSC 2014-2020 - Impiantistica Sportiva - E/cap.2640

Le modifiche troveranno copertura economica nel seguente modo:

a) **lavori + IVA** = € 107.591,67 + € 10.759,17 = € 118.350,84 di cui:

a1) € 113.674,92 da impegno per imprevisti n. 393-0/2020 cap 9380

a2) € 4.675,92 da impegno per imprevisti n. 2092-0/2019 cap. 9440

b) **spese per incentivi** = € 97,76 da impegno per imprevisti n. 2092-0/2019 cap. 9440

c) **spese per fondo innovazione** = € 581,66 di cui:

c1) € 13,06 da impegno per imprevisti n. 2092-0/2019 cap. 9440

c2) € 568,60 da impegno per fondo accordi bonari n. 350-0/2019 cap. 9440

d) **oneri collaudo LND** = € 3.888,00 da impegno per fondo accordi bonari n. 350-0/2019 cap. 9440

e) **onorari perizia + 4% INPS + 4% INARCASSA (IVA esente per regime forfetario)** = € 9.055,64 + € 362,23 + € 376,72 = € 9.794,59 da impegno per fondo accordi bonari n. 350-0/2019 cap. 9440

f) **aumento onorari DL, sicurezza a seguito della perizia** + 4% INPS + 4% INARCASSA (IVA esente per regime forfetario) = € 6.240,06 + € 249,60 + € 269,59 = € 6.749,25 di cui:

f1) € 439,90 da impegno per fondo accordi bonari n. 350-0/2019 cap. 9440

f2) € 6.309,35 da impegno al cap. 9450/2020

Dato atto che con deliberazione n. 70 del 28.4.2020, la Giunta Comunale ha approvato le modifiche al contratto e la perizia di variante in questione e l'aumento del Quadro economico da € 674.000,00 a € 680.309,35 autorizzando l'uso delle somme aggiuntive dal cap. di spesa n. 9450 - Bando FSC 2014-2020 - Impiantistica Sportiva - E/cap. 2640.

Evidenziato che gli impegni n. 2092-0/2019 cap. 9440, n. 350-0/2019 cap. 9440 sono stati inseriti tra quelli da reimputare nell'annualità 2020 nella proposta di accertamento ordinario delle somme, pertanto con il presente provvedimento si procederà ad effettuare solo parzialmente le riduzioni e i nuovi impegni sulla base delle priorità scaturenti dal nuovo cronoprogramma dei lavori, per cui, a differenza di quanto indicato nella deliberazione G.C. 70 del 28.04.2020 si rende necessario impegnare subito le somme per il professionista per il pagamento della progettazione inerente la presente perizia, per il collaudo della LND e per una parte dei lavori, rimandando al momento della reimputazione delle somme degli impegni 2019 per le altre somme, secondo quanto descritto nel dispositivo

Considerato che le lavorazioni previste nella perizia predisposta dal DL rientrano tra i casi previsti dall'art. 106 del DLgs 50/2016 ed in particolare:

- comma 1 lett. b) per lavori supplementari: torri faro e sostituzione rete e cancelli

- comma 1 lett. c) circostanze impreviste ed imprevedibili: sostituzione tubazione scarico fognatura spogliatoi.

Che complessivamente le variazioni previste rispettano il limite del 50% del valore del contratto iniziale di cui al comma 7 del medesimo art. 106 (26,70% di aumento).

Preso atto che la Ditta ha firmato, per accettazione, la bozza di verbale di concordamento dei nuovi prezzi

Dato atto che dall'analisi del cronoprogramma allegato al Piano di sicurezza si evince una proroga di n. 26 giorni che devono essere sommati ai 17 giorni ancora a disposizione per la conclusione dei lavori.

Vista la validazione degli elaborati di modifica del contratto-perizia di variante ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016 eseguita dal RUP con esito positivo

Dato atto che si rende necessario riapprovare ed impegnare nuovamente il quadro economico sopra descritto con le modifiche ed integrazioni sopra riportate

Visto l'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011 e l'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

**PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1. **Di dare atto che** il RUP, su richiesta degli Amministratori, con nota prot. prot. 33125 del 18.12.2019, autorizzava il DL a predisporre una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per realizzare l'impianto di illuminazione del campo con torri faro, alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere rispettato quanto indicato al comma 7 dell'art. 106: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale
- b) si dovrà tenere conto di quanto indicato al comma 12 dell'art. 106: La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto
- c) i prezzi delle variazioni del contratto dovranno essere valutati secondo quanto stabilito all'art. 8 comma 5 e seguenti del DM 7 marzo 2018, n. 49
- d) il Quadro economico successivo alla perizia deve rimanere nei limiti di quello antecedente alla medesima.

2. **Di prendere atto** che durante l'esecuzione dei lavori si è presentata la necessità di sostituire la condotta fognaria degli scarichi degli spogliatoi

3. **Di prendere atto** che, a seguito di chiarimenti con i funzionari della LND, al fine di ottenere il collaudo del campo, è necessario sostituire la rete posta sul lato sud del campo con un'altra in possesso delle certificazioni antinfortunistiche adeguate ed è necessario sostituire i cancelli di ingresso al campo con altri in possesso delle medesime certificazioni

4. **Di approvare** le modifiche al contratto e perizia di variante presentata dal DL con nota prot. 8673 del 14.04.2020, ed integrata con note email del 23 e 24 aprile u.s., comprendente i seguenti elaborati:

- All. A.1 Relazione Tecnica 2
- All. B.1 Elenco Prezzi 2
- All. C.1 Computo Metrico 2
- All. H.1 piano di sicurezza e coordinamento
- All. M.1 Quadro Comparativo 2
- All. N Quadro Economico
- all. O progetto illuminotecnico
- all. P quadri elettrici
- Tav. 11 Impianto di illuminazione - Recinzione 2
- tav. 12 torre faro
- tav. 13 plinto torre faro
- tav. 14 recinzione
- Verbale concordamento nuovi prezzi, firmato dalla Ditta

5. **Di rideterminare** il quadro economico delle spese relative all'intervento, già approvato da ultimo con le citate determinazioni nn. 1113/2019 e n. 1221/2019, tenendo conto del q. e. di cui alla citata delibera G. C. n. 70/2020 alla luce degli aumenti sopra descritti, così come segue:

QUADRO ECONOMICO						
		Vecchio Q. E.	Nuovo Q. E.	Differenze	Somme mutuo	Somme bilancio
	LAVORI					
A0	Importo lavori al lordo	€ 525.982,88	€ 671.396,67	€ 145.413,79		
A1	Importo lavori al netto ribasso 26,01%	€ 389.174,73	€ 496.766,40	€ 107.591,67	€ 496.766,40	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.723,08	€ 13.723,08	€ 0,00	€ 13.723,08	
A	Totale lavori	€ 402.897,81	€ 510.489,48	€ 107.591,67	€ 510.489,48	
	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA sul Lavori (10% di A)	€ 40.289,78	€ 51.048,95	€ 10.759,17	€ 46.373,03	€ 4.675,92
B2	Incentivi ex art. 113 Codice	€ 2.848,50	€ 2.946,26	€ 97,76		€ 2.946,26
B3	Fondo innov. (20%) art. 113	€ 2.158,82	€ 2.740,48	€ 581,66		€ 2.740,48
B4	Spese tecn.esterne (prog. Fatt. + prog. Def. Compresa cassa e IVA)	€ 12.934,14	€ 12.934,14	€ 0,00		€ 12.934,14
B5	Spese tecn.esterne (prog. Esec., compresa cassa e IVA)	€ 10.666,55	€ 10.666,55	€ 0,00	€ 10.666,55	
B6	Spese tecn.esterne (DL. CRE, CSE compresa cassa e IVA)	€ 38.947,11	€ 38.947,11	€ 0,00	€ 38.947,11	
B7	Spese tecn. Esterne per rel. Geologica e geotecnica	€ 9.902,87	€ 9.902,87	€ 0,00		€ 9.902,87
B8	Fondo accordi bonari	€ 14.691,09	€ 0,00	-€ 14.691,09		
B9	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	
B10	Oneri collaudo Lega ND	€ 14.168,00	€ 18.056,00	€ 3.888,00	€ 14.168,00	€ 3.888,00
B11	Imprevisti ed economie	€ 118.461,66	€ 0,00	-€ 118.461,66	€ 0,00	
B12	Differenza onorari progett. Compresa cassa e IVA)	€ 5.808,67	€ 5.808,67	€ 0,00	€ 5.808,67	
B13	Onorari perizia (compresa cassa e IVA)	€ 0,00	€ 9.794,59	€ 9.794,59		€ 9.794,59
B14	Onorari DL, sicurezza dopo perizia (compresa cassa e IVA)	€ 0,00	€ 6.749,25	€ 6.749,25		€ 6.749,25
B	TOTALE	€ 271.102,19	€ 169.819,87	-€ 101.282,32	€ 116.188,36	€ 53.631,51
C	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)	€ 674.000,00	€ 680.309,35	€ 6.309,35	€ 626.677,84	€ 53.631,51

6. **Di dare atto** che le somme di cui al presente quadro economico trovano copertura nel seguente modo:

Riduzioni di spesa:

- la somma di **€ 113.674,92** di cui all'imp. n. 393-0/2020 sul cap 9380 bil. 2020 (imprevisti ed economie), rendendo le somme disponibili per i maggiori importi di cui al presente provvedimento e di seguito descritti. Il suindicato impegno di spesa passa così da € 113.674,92 a € 0,00
- la somma di **€ 4.786,74** di cui all'imp. 2092-0 del cap. 9440 del bilancio 2019 (imprevisti ed economie) rendendo le somme disponibili per i maggiori importi di cui al presente provvedimento e di seguito descritti dopo l'approvazione del riaccertamento ordinario delle somme e la reiputazione all'anno 2020. Il suindicato impegno di spesa passa così da € 4.786,74 a € 0,00
- la somma di **€ 14.691,09** di cui all'imp. 350-0 del cap. 9440 del bilancio 2019 (accordi bonari) rendendo le somme disponibili per i maggiori importi di cui al presente provvedimento e di seguito descritti dopo l'approvazione del riaccertamento ordinario delle somme e la reiputazione all'anno 2020. Il suindicato impegno di spesa passa così da € 14.691,09 a € 0,00

Aumenti di spesa

- Lavori e IVA = € 107.591,67 + 10.759,17 = **€ 118.350,84** a favore di Impresa **Ledda Costruzioni snc**, con sede a Santa Maria Coghinas in via Doria 3, codice fiscale e partita IVA: 01594080903, di cui:
 - € **99.992,33** da impegno per imprevisti n. 393-0/2020 cap 9380
 - € **4.786,74** sul cap. 9440 dopo reimputazione delle somme dal bil. 2019 al bil. 2020 (ex imp. 2092-0 del cap. 9440/2019 (imprevisti ed economie))

- a3) € **13.571,77** sul cap. 9440 dopo reimputazione delle somme dal bil. 2019 al bil. 2020 (parte ex imp. 350-0 del cap. 9440/2019 (accordi bonari))
- b) spese per incentivi = € **97,76** sul cap. 9440 dopo reimputazione delle somme dal bil. 2019 al bil. 2020 (parte ex imp. 350-0 del cap. 9440/2019 (accordi bonari))
- c) spese per fondo innovazione = € **581,66** sul cap. 9440 dopo reimputazione delle somme dal bil. 2019 al bil. 2020 (parte ex imp. 350-0 del cap. 9440/2019 (accordi bonari))
- d) oneri collaudo LND = € **3.888,00** da impegno per imprevisti n. 393-0/2020 cap 9380
- e) onorari perizia + cassa + IVA = € **9.794,59** a favore di **Ing. Visicale Rafeale Simone**, nato a Sassari il 17.12.1970, con studio professionale a Tempio Pausania, Partita IVA: 01897300909, da impegno per imprevisti n. 393-0/2020 cap 9380
- f) aumento onorari DL, sicurezza a seguito della perizia = € **6.749,25** a favore di **Ing. Visicale Rafeale Simone**, nato a Sassari il 17.12.1970, con studio professionale a Tempio Pausania, Partita IVA: 01897300909, di cui:
- f1) € 439,90 sul cap. 9440 dopo reimputazione delle somme dal bil. 2019 al bil. 2020 (parte ex imp. 350-0 del cap. 9440/2019 (accordi bonari))
- f2) € 6.309,35 da impegno al cap. 9450/2020

7. **Di dare atto** che gli impegni n. 2092-0/2019 cap. 9440, n. 350-0/2019 cap. 9440 sono stati inseriti tra quelli da reimputare nell'annualità 2020 nella proposta di accertamento ordinario delle somme, per cui con il presente provvedimento si può procedere soltanto ad annullare l'imp. n. 393-0 sul cap. 9380 bil. 2020 e rendere le somme disponibili per alcuni degli aumenti di spesa sopra descritti secondo quanto di seguito specificato, oltre ad impegnare la somma di cui al precedente punto f2) in quanto nuova spesa secondo quanto previsto dalla citata delibera G. C. n. 70/2020

e dunque, per quanto sopra:

8. **Di ridurre** l'impegno di spesa n. 393-0 sul cap. 9380 bil. 2020 di € 113.674,92, portando quindi lo stesso da € 113.674,92 a € 0, al fine di rendere disponibili le somme secondo quanto disposto dal successivo punto 9.

9. **Di impegnare**, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020					
Creditore	Ledda Costruzioni snc , con sede a Santa Maria Coghinas in via Doria 3, codice fiscale e partita IVA: 01594080903					
Causale	Lavori adeguamento campo B. Demuro					
Capitolo	9380	Descrizione	Mutuo per Adeguamento Campo Sportivo " B. Demuro" - Entrata cap. 4225			
Miss/Progr. E CdC	6.01.2.0202	PdC finanziario e SIOPE		2.02.01.09.016		
CIG	7726382C1E	Spesa ricorrente	no	CUP	C66J17000120006	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 99.992,33	Frazion. In 12	no	

Eserc. Finanz.	2020					
Creditore	LND Servizi srl , con sede legale a Roma in Piazzale Flaminio 9, codice fiscale e partita IVA: 09807131009					
Causale	Istanza per il parere preventivo campo in erba artificiale campo B. Demuro					
Capitolo	9380	Descrizione	Mutuo per Adeguamento Campo Sportivo " B. Demuro" - Entrata cap. 4225			
Miss/Progr. E CdC	6.01.2.0202	PdC finanziario e SIOPE		2.02.01.09.016		
CIG	Z7625AD24A	Spesa ricorrente	no	CUP	C66J17000120006	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.888,00	Frazion. In 12	no	

Eserc. Finanz.	2020				
Creditore	Ing. Visicale Rafaele Simone , con studio professionale a Tempio Pausania, partita IVA: 01897300909				
Causale	Servizio dell'ingegneria e architettura Direzione lavori ecc. lavori campo B. Demuro - Redazione PERIZIA				
Capitolo	9380	Descrizione	Mutuo per Adeguamento Campo Sportivo " B. Demuro" - Entrata cap. 4225		
Miss./progr./CdC	6.01.2.0202	Pdc finanziario	2.02.01.09.016	Spesa non ricorr.	si
CIG	7728820806			CUP	C66J17000120006
Imp./Pren.n.		Importo	€ 9.794,59	Frazion. In 12	no

10. **Di impegnare**, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Creditore	Ing. Visicale Rafaele Simone , con studio professionale a Tempio Pausania, partita IVA: 01897300909				
Causale	Servizio dell'ingegneria e architettura Direzione lavori ecc. lavori campo B. Demuro – D.L. sicurezza PERIZIA				
Capitolo	9450	Descrizione	Bando FSC 2014-2020 - Impiantistica Sportiva – E/cap. 2400		
Miss./progr./CdC	6.01.2.0202	Pdc finanziario	2.02.01.09.016	Spesa non ricorr.	si
CIG	7728820806			CUP	C66J17000120006
Imp./Pren.n.		Importo	€ 6.309,35	Frazion. In 12	no

11. **Di dare atto** che con successivo provvedimento, quando saranno reimputate le somme di cui al precedente punto 7., si procederà ad impegnare:

- € 18.358,51 a favore di Ledda Costruzioni snc sul cap. 9440 bil. 2020 per lavori
- € 97,76 a favore di diversi sul cap. 9440 bil. 2020 per incentivi
- € 581,66 a favore di diversi sul cap. 9440 bil. 2020 per fondo innovazione
- € 439,90 a favore dell'Ing. Visicale Rafaele sul cap. 9440 bil. 2020 per aumento onorari DL

12. **Di confermare** gli altri impegni di spesa riguardanti il presente intervento e sotto riportati (alcuni dei quali peraltro già liquidati), **ad eccezione** di quella di cui ai nn. 12 e 15 (imprevisti) e 17 (accordi bonari) per i quali si è disposto di azzerarli (vedasi precedenti punti):

N.	CAP.	ANNO	IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAM.
1	9380	2018	2382-0	€ 732,00	Parere	LND Servizi srl	Mutuo
2	9380	2018	2383-0	€ 8.743,07	Prog. Esec.	RTP Visicale	Mutuo
3	9380	2018	2701-0	€ 225,00	Contributo	ANAC	Mutuo
4	9380	2019	346-0	€ 36.221,39	Dir. Lavori	Ing. Visicale	Mutuo
5	9380	2019	717-0	€ 5.808,67	Diff. Onorari	RTP Visicale	Mutuo
6	9380	2019	1249-0	€ 1.923,48	Prog. Esec.	RTP Visicale	Mutuo
7	9380	2019	1692-0	€ 1.464,00	Parere	LND Servizi srl	Mutuo
8	9380	2019	2013-0	€ 121.631,93	Lavori	Ledda snc	Mutuo
9	9380	2019	2019-0	€ 37.405,59	Lavori	Ledda snc	Mutuo
10	9380	2019	2090-0	€ 2.725,72	Dir. Lavori	Ing. Visicale	Mutuo
11	9380	2020	392-0	€ 8.312,00	Parere	LND Servizi srl	Mutuo
12	9380	2020	393-0	€ 113.674,92	imprevisti	diversi	Mutuo
13	9380	2020	416-0	€ 284.150,07	Lavori	Ledda snc	Mutuo
14	9380	2020	889-0	€ 3.660,00	Parere	LND Servizi srl	Mutuo
TOTALE MUTUO				€ 626.677,84			
15	9440	2019	2092-0	€ 4.786,74	imprevisti	diversi	bilancio
16	9440	2019	2091-0	€ 2.158,82	fondo innov.	diversi	bilancio
17	9440	2019	350-0	€ 14.691,09	acc. Bonari	diversi	bilancio
18	9440	2019	349-0	€ 2.848,50	incentivi	diversi	bilancio
19	8610	2018	238-0	€ 1.987,24	Rel. Geol.	Geol. Spano	bilancio
20	8610	2018	237-0	€ 7.915,63	Rel. Geol.	Geol. Spano	bilancio
21	8610	2018	1053-0	€ 12.609,72	Prog. Defin.	RTP Visicale	bilancio
22	8610	2019	1305-0	€ 324,42	Prog. Defin.	RTP Visicale	bilancio
TOTALE BILANCIO				€ 47.322,16			

13. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data stimata emissione fattura	Scadenza stimata di pagamento	Importo
30.06.20	30.06.20	€ 119.984,27

14. **Di dare atto che** è proposta una proroga di giorni 26 (ventisei) che che devono essere sommati ai 17 giorni ancora a disposizione per la conclusione dei lavori. Pertanto i lavori dovranno essere conclusi entro 43 giorni dalla ripresa dei lavori

15. **Di dare atto** che il codice unico di progetto (CUP) attribuito dal CIPE per la procedura in argomento è il seguente: C66J17000120006 e che il RUP del presente intervento è l'Arch. Giancarmelo Serra

16. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

17. Di dare atto:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale

- che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e rientra tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva

18. **Di disporre** che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti

19. **Di dare atto**, infine, che:

- i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione
- la presente spesa non è ricorrente
- l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

**VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE**

Arch. Giancarmelo Serra

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici”